สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ .....๕๗/๒๕๖๘..

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตำบล/แขวง บ้านฉาง อำเภอ/เขต เมือง ปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดย พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศัตยาภิรมย์ ก่อสร้าง (2533) ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครสวรรค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๗/๒ ถนนแสงราษฎรใต้ ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายชวนันท์ ตั้งศัตยาภิรมย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครสวรรค์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๖๐๓๕๓๓๐๐๐๔๑๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างศาลาริมน้ำ (ปากคลองวัดสิงห์) บริเวณวัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๙๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น

บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว เนื่องจาก เกิดปัญหาน้ำท่วม จึงไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้าง จึงให้ผู้รับจ้างหยุดงานไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ จนกว่าระดับน้ำลดลงให้สามารถเข้าดำเนินงานได้ โดยผู้ว่าจ้างได้ประสานงานให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ จึงพิจารณาขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญาอีก ๑๓๒ วัน นับจากวันครบกำหนดสัญญาจ้างตามข้อ ๗ ข. แห่งสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

<u>ข้อความเดิม</u>

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือ

พลตำรวจโท

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง) (นายชวนันท์ ตั้งศัตยาภิรมย์)

จะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

<u>แก้ไขใหม่เป็น</u>

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ความใดในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้รับจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้คือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างได้

พลตำรวจโท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชวนันท์ ตั้งศัตยาภิรมย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววีวรรณ อินทรสอาด)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวชุลีพร ชุนวัฒนะ)